

# 進捗状況

## 令和4年12月31日現在：災害復旧事業(国庫補助等対象分)\*1等進捗状況一覧表(明浜地域・宇和地域)

金額を示すものの単位：千円（他の表も同様）

分野別 進捗管理表	明浜町									宇和町									
	総 件数	発注 数	完成 件数	完成率 *2	総査定額	発注率 *3	事業費 *4	進捗率 *5	【参考】 全体 進捗率 推計*6	総 件数	発注 数	完成 件数	完成率 *2	総査定額	発注率 *3	事業費 *4	進捗率 *5	【参考】 全体 進捗率 推計*6	
市道	4	4	4	100.0%	24,517	100.0%	24,187	100.0%	100.0%	15	15	15	100.0%	239,848	100.0%	215,913	100.0%	100.0%	
河川	1	1	-	0.0%	11,795	100.0%	14,960	85.1%	85.1%	8	8	2	25.0%	309,379	100.0%	384,521	92.3%	92.3%	
がけ	-	-	-	-	-	0.0%	-	0.0%	0.0%	9	9	8	88.9%	126,000	100.0%	99,331	95.8%	95.8%	
林道	3	3	3	100.0%	6,253	100.0%	12,693	100.0%	100.0%	18	18	18	100.0%	690,131	100.0%	503,413	100.0%	100.0%	
農地	田	-	-	-	-	0.0%	-	0.0%	0.0%	16	16	13	81.3%	48,370	100.0%	35,452	96.2%	96.2%	
	畑	10	10	10	100.0%	37,490	100.0%	32,236	100.0%	3	3	3	100.0%	4,170	100.0%	3,456	100.0%	100.0%	
	小計	10	10	10	100.0%	37,490	100.0%	32,236	100.0%	100.0%	19	19	16	84.2%	52,540	100.0%	38,908	96.6%	96.6%
農業用施設等	ため池	-	-	-	-	0.0%	-	0.0%	0.0%	8	8	8	100.0%	27,940	100.0%	25,306	100.0%	100.0%	
	頭首工	-	-	-	-	0.0%	-	0.0%	0.0%	9	9	8	88.9%	77,210	100.0%	78,667	96.9%	96.9%	
	水路	18	18	18	100.0%	181,744	100.0%	137,456	100.0%	100.0%	4	4	4	100.0%	12,370	100.0%	10,307	100.0%	100.0%
	道路	13	13	13	100.0%	80,277	100.0%	75,285	100.0%	100.0%	2	2	2	100.0%	12,180	100.0%	11,890	100.0%	100.0%
	モノレール	25	25	25	100.0%	42,760	100.0%	31,735	100.0%	100.0%	-	-	-	-	-	0.0%	-	0.0%	0.0%
	揚水機	-	-	-	-	-	0.0%	-	0.0%	0.0%	1	1	1	100.0%	1,640	100.0%	1,720	100.0%	100.0%
	小計	56	56	56	100.0%	304,781	100.0%	244,476	100.0%	100.0%	24	24	23	95.8%	131,340	100.0%	127,890	98.1%	98.1%
農地被害計	66	66	66	100.0%	342,271	100.0%	276,712	100.0%	100.0%	43	43	39	90.7%	183,880	100.0%	166,798	97.7%	97.7%	
光伝送路	1	1	1	100.0%	69	100.0%	69	100.0%	100.0%	4	4	4	100.0%	937	100.0%	937	100.0%	100.0%	
計	75	75	74	98.7%	384,905	100.0%	328,621	99.3%	99.3%	97	97	86	88.7%	1,550,175	100.0%	1,370,913	97.3%	97.3%	

\*1：工事費用が、農林水産業施設については40万円以上、公共土木施設については60万円以上の事業

\*2：総件数のうち完成した件数の割合

\*3：総査定額(災害査定において国が復旧工事にかかる費用として認めた事業費の総計)のうち、発注済み事業の査定額の割合

\*4：発注した事業費の計

\*5：発注した事業の総事業費のうち、出来高の割合

\*6：発注していない事業の事業費用を含めた全体事業費（推計）のうち、出来高の割合

# 進捗状況

## 令和4年12月31日現在：災害復旧事業(国庫補助等対象分)\*1等進捗状況一覧表(野村地域・城川地域)

金額を示すものの単位：千円（他の表も同様）

分野別 進捗管理表	野村町									城川町									
	総 件数	発注 数	完成 件数	完成率 *2	総査定額	発注率 *3	事業費 *4	進捗率 *5	【参考】 全体 進捗率 推計*6	総 件数	発注 数	完成 件数	完成率 *2	総査定額	発注率 *3	事業費 *4	進捗率 *5	【参考】 全体 進捗率 推計*6	
市道	41	41	40	97.6%	477,581	100.0%	461,570	98.7%	98.7%	27	27	27	100.0%	161,170	100.0%	149,184	100.0%	100.0%	
河川	8	8	2	25.0%	394,783	100.0%	511,973	94.7%	94.7%	7	7	7	100.0%	13,644	100.0%	16,489	100.0%	100.0%	
がけ	6	6	6	100.0%	55,815	100.0%	44,428	100.0%	100.0%	2	2	2	100.0%	15,633	100.0%	12,317	100.0%	100.0%	
林道	21	21	21	100.0%	510,741	100.0%	537,866	100.0%	100.0%	14	14	14	100.0%	200,393	100.0%	307,542	100.0%	100.0%	
農地	田	59	59	52	88.1%	144,509	100.0%	137,680	94.6%	94.6%	23	23	22	95.7%	41,863	100.0%	42,868	98.6%	98.6%
	畑	9	9	8	88.9%	18,486	100.0%	17,747	99.8%	99.8%	3	3	3	100.0%	4,520	100.0%	5,511	100.0%	100.0%
	小計	68	68	60	88.2%	162,995	100.0%	155,427	95.2%	95.2%	26	26	25	96.2%	46,383	100.0%	48,379	98.7%	98.7%
農業用施設等	ため池	1	1	-	0.0%	2,330	100.0%	2,414	80.0%	80.0%	2	2	2	100.0%	3,740	100.0%	3,495	100.0%	100.0%
	頭首工	7	7	6	85.7%	65,990	100.0%	64,215	75.8%	75.8%	8	8	7	87.5%	199,110	100.0%	193,822	91.5%	91.5%
	水路	17	17	15	88.2%	100,285	100.0%	103,780	97.7%	97.7%	5	5	5	100.0%	12,590	100.0%	14,965	100.0%	100.0%
	道路	16	16	15	93.8%	102,252	100.0%	106,061	99.5%	99.5%	3	3	3	100.0%	30,070	100.0%	33,766	100.0%	100.0%
	モノレール	-	-	-	-	-	0.0%	-	0.0%	0.0%	-	-	-	-	-	0.0%	-	0.0%	0.0%
	揚水機	3	3	3	100.0%	6,317	100.0%	5,921	100.0%	100.0%	1	1	1	100.0%	4,130	100.0%	3,963	100.0%	100.0%
	小計	44	44	39	88.6%	277,174	100.0%	282,391	93.3%	93.3%	19	19	18	94.7%	249,640	100.0%	250,011	93.4%	93.4%
農地被害計	112	112	99	88.4%	440,169	100.0%	437,818	94.0%	94.0%	45	45	43	95.6%	296,023	100.0%	298,390	94.3%	94.3%	
光伝送路	17	17	17	100.0%	20,126	100.0%	19,724	100.0%	100.0%	6	6	6	100.0%	1,623	100.0%	1,623	100.0%	100.0%	
計	205	205	185	90.2%	1,899,215	100.0%	2,013,379	97.0%	97.0%	101	101	99	98.0%	688,486	100.0%	785,545	97.8%	97.8%	

\*1：工事費用が、農林水産業施設については40万円以上、公共土木施設については60万円以上の事業

\*2：総件数のうち完成した件数の割合

\*3：総査定額(災害査定において国が復旧工事にかかる費用として認めた事業費の総計)のうち、発注済み事業の査定額の割合

\*4：発注した事業費の計

\*5：発注した事業の総事業費のうち、出来高の割合

\*6：発注していない事業の事業費用を含めた全体事業費（推計）のうち、出来高の割合

# 進捗状況

## 令和4年12月31日現在：災害復旧事業(国庫補助等対象分)\*1等進捗状況一覧表(三瓶地域・西予市全体)

金額を示すものの単位：千円（他の表も同様）

分野別 進捗管理表	三瓶町									西予市(全体)									
	総 件数	発注 数	完成 件数	完成率 *2	総査定額	発注率 *3	事業費 *4	進捗率 *5	【参考】 全体 進捗率 推計*6	総 件数	発注 数	完成 件数	完成率 *2	総査定額	発注率 *3	事業費 *4	進捗率 *5	【参考】 全体 進捗率 推計*6	
市道	3	3	3	100.0%	45,006	100.0%	44,441	100.0%	100.0%	90	90	89	98.9%	948,122	100.0%	895,295	99.3%	99.3%	
河川	-	-	-	-	-	0.0%	-	0.0%	0.0%	24	24	11	45.8%	729,601	100.0%	927,943	93.7%	93.7%	
がけ	-	-	-	-	-	0.0%	-	0.0%	0.0%	17	17	16	94.1%	197,448	100.0%	156,076	97.4%	97.4%	
林道	6	6	6	100.0%	36,654	100.0%	40,865	100.0%	100.0%	62	62	62	100.0%	1,444,172	100.0%	1,402,379	100.0%	100.0%	
農地	田	-	-	-	-	0.0%	-	0.0%	0.0%	98	98	87	88.8%	234,742	100.0%	216,000	95.6%	95.6%	
	畑	1	1	1	100.0%	940	100.0%	963	100.0%	26	26	25	96.2%	65,606	100.0%	59,913	99.9%	99.9%	
	小計	1	1	1	100.0%	940	100.0%	963	100.0%	124	124	112	90.3%	300,348	100.0%	275,913	96.6%	96.6%	
農業用施設等	ため池	-	-	-	-	0.0%	-	0.0%	0.0%	11	11	10	90.9%	34,010	100.0%	31,215	98.5%	98.5%	
	頭首工	-	-	-	-	0.0%	-	0.0%	0.0%	24	24	21	87.5%	342,310	100.0%	336,704	89.8%	89.8%	
	水路	3	3	3	100.0%	3,530	100.0%	5,985	100.0%	47	47	45	95.7%	310,519	100.0%	272,493	99.1%	99.1%	
	道路	9	9	9	100.0%	22,940	100.0%	24,638	100.0%	100.0%	43	43	42	97.7%	247,719	100.0%	251,640	99.8%	99.8%
	モノレール	-	-	-	-	0.0%	-	0.0%	0.0%	25	25	25	100.0%	42,760	100.0%	31,735	100.0%	100.0%	
	揚水機	-	-	-	-	0.0%	-	0.0%	0.0%	5	5	5	100.0%	12,087	100.0%	11,604	100.0%	100.0%	
	小計	12	12	12	100.0%	26,470	100.0%	30,623	100.0%	100.0%	155	155	148	95.5%	989,405	100.0%	935,391	96.0%	96.0%
農地被害計	13	13	13	100.0%	27,410	100.0%	31,586	100.0%	100.0%	279	279	260	93.2%	1,289,753	100.0%	1,211,304	96.1%	96.1%	
光伝送路	1	1	1	100.0%	23	100.0%	23	100.0%	100.0%	29	29	29	100.0%	22,778	100.0%	22,376	100.0%	100.0%	
計	23	23	23	100.0%	109,093	100.0%	116,915	100.0%	100.0%	501	501	467	93.2%	4,631,874	100.0%	4,615,373	97.5%	97.5%	

\*1：工事費用が、農林水産業施設については40万円以上、公共土木施設については60万円以上の事業

\*2：総件数のうち完成した件数の割合

\*3：総査定額(災害査定において国が復旧工事にかかる費用として認めた事業費の総計)のうち、発注済み事業の査定額の割合

\*4：発注した事業費の計

\*5：発注した事業の総事業費のうち、出来高の割合

\*6：発注していない事業の事業費用を含めた全体事業費（推計）のうち、出来高の割合

# 進捗状況

## 令和4年12月31日現在：災害復旧事業(国庫補助等対象分)\*1等進捗状況一覧表(西予市全体前回比較)

分野別 進捗管理表	総 件数	発注数			完成数			完成率*2			発注率*3			進捗率*4			
		R4.12	R4.7	比較	R4.12	R4.7	比較	R4.12	R4.7	比較	R4.12	R4.7	比較	R4.12	R4.7	比較	
市道	90	90	90	-	89	89	-	98.9%	98.9%	0.0%	100.0%	100.0%	0.0%	99.3%	97.5%	1.8%	
河川	24	24	24	-	11	11	-	45.8%	45.8%	0.0%	100.0%	100.0%	0.0%	93.7%	70.0%	23.7%	
がけ	17	17	16	1	16	16	-	94.1%	94.1%	0.0%	100.0%	94.9%	5.1%	97.4%	100.0%	-2.6%	
林道	62	62	62	-	62	62	-	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%	0.0%	
農地	田	98	98	98	-	87	81	6	88.8%	82.7%	6.1%	100.0%	100.0%	0.0%	95.6%	85.8%	9.8%
	畑	26	26	27	-1	25	25	-	96.2%	92.6%	3.6%	100.0%	100.0%	0.0%	99.9%	95.3%	4.6%
	小計	124	124	125	-1	112	106	6	90.3%	84.8%	5.5%	100.0%	100.0%	0.0%	96.6%	87.9%	8.7%
農業用施設等	ため池	11	11	11	-	10	8	2	90.9%	72.7%	18.2%	100.0%	100.0%	0.0%	98.5%	89.4%	9.1%
	頭首工	24	24	25	-1	21	19	2	87.5%	73.1%	14.4%	100.0%	97.9%	2.1%	89.8%	80.9%	8.9%
	水路	47	47	47	-	45	40	5	95.7%	85.1%	10.6%	100.0%	100.0%	0.0%	99.1%	94.1%	5.0%
	道路	43	43	43	-	42	39	3	97.7%	90.7%	7.0%	100.0%	100.0%	0.0%	99.8%	95.8%	4.0%
	モノレール	25	25	25	-	25	25	-	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%	0.0%
	揚水機	5	5	5	-	5	5	-	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%	0.0%
	小計	155	155	156	-1	148	136	12	95.5%	86.6%	8.9%	100.0%	99.3%	0.7%	96.0%	90.1%	5.9%
農地被害計	279	279	281	-2	260	242	18	93.2%	85.8%	7.4%	100.0%	99.4%	0.6%	96.1%	89.6%	6.5%	
光伝送路	29	29	29	-	29	29	-	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%	0.0%	
計	501	501	502	-1	467	449	18	93.2%	89.1%	4.1%	100.0%	99.6%	0.4%	97.5%	90.7%	6.8%	

\*1：工事費用が、農林水産業施設については40万円以上、公共土木施設については60万円以上の事業

\*2：総件数のうち、完成した件数の割合

\*3：総査定額(国が復旧工事にかかる費用として認めた事業費の総計)のうち、発注を行った復旧事業にかかる査定額の割合

\*4：発注した事業の進捗割合

# 進捗状況

## 令和4年12月31日現在：公共施設等災害復旧事業進捗状況一覧表

地区	施設名称	事業 件数	発注 件数	発注 事業費*1	進捗率 *2	地区	施設名称	事業 件数	発注 件数	発注 事業費*1	進捗率 *2	
明浜 3	大早津海水浴場	2	2	29,811	100%	野村 19	野村高齢者工芸館※野村老人憩の家に 統合	-	-	-	-	
	明浜小学校	2	2	333	100%		野村老人憩の家、野村高齢者工 芸館	1	1	4,583	100%	
	明浜中学校	5	5	9,107	100%		野村支所第四別館(旧野村児童 館)※野村体育館に統合	-	-	-	-	
宇和 11	宇和米博物館	7	7	77,566	100%		野村保健福祉センター	4	4	19,189	100%	
	皆田小学校	1	1	1,154	100%		特別養護老人ホームしいのき園	3	3	64,000	100%	
	多田小学校	2	2	1,448	100%		野村支所	6	6	10,415	100%	
	游の里健康センター	4	4	7,726	100%		野村支所第二別館	1	1	1,412	100%	
	一の瀬団地	1	1	17,985	100%		大和田団地	2	2	7,096	100%	
	公共下水道宇和处理区	9	9	13,721	100%		桂川渓谷	1	0	0	0%	
	永長農業集落排水	1	1	724	100%		公共下水道野村処理区	22	22	75,851	100%	
	田之筋農業集落排水	2	2	6,729	100%		旧大和田幼稚園	4	4	65,044	100%	
	明間農業集落排水	7	7	5,209	100%		乙亥の里乙亥会館	8	8	1,059,085	100%	
	名水百選観音水	1	1	3,530	100%		野村支所管内公共施設解体工事 設計業務	1	1	8,998	100%	
	下川浄水場	14	14	76,448	100%		野村浄水場	11	11	18,275	100%	
野村	【解体】貝吹公民館	1	1	37,378	10%		城川 6	宝泉坊ロッジ	2	2	1,132	100%
	大和田地区体育館	2	2	46,331	100%			城川小学校	1	1	4,617	100%
	【解体】野村体育館、野村支所第4 別館(旧野村児童館)、林業者等健康 増進センター	1	1	37,543	100%			クアテルメ宝泉坊	8	8	157,672	100%
	ほわいとファーム	5	5	15,703	100%			町中第3団地	2	2	184	100%
	林業者等健康増進センター※野村体育 館に統合	-	-	-	-			嘉喜尾みんなの広場便所	1	1	2,241	100%
	【解体】せいよ東学校給食センター	9	9	58,926	100%	三滝渓谷		1	1	6,920	100%	
	【再建】せいよ東学校給食センター	5	5	514,168	100%	三瓶 1	客団地	6	6	15,426	100%	
	野村保育所	21	21	756,636	100%							
	計(40)								187	186	3,240,316	99.0%
令和4年7月末時点との比較								0	1	43,930	-0.1%	

\*1：総事業費のうち実際に発注した事業費\*2：発注した事業の進捗率