

社会資本総合整備計画 事後評価書															
計画の名称	平成30年7月豪雨からの復興まちづくりの推進（防災・安全）														
計画の期間	平成30年度 ～ 令和04年度（5年間）												重点配分対象の該当	○	
交付対象	西予市														
計画の目標	平成30年7月豪雨により被災した本市において早期復興のために西予市復興まちづくり計画を策定し、災害に強く活力あるまちに復興するための将来ビジョンを示し、被災者の生活再建及び生活環境の向上、産業・経済の再建及び地域コミュニティの構築により、安全性の向上したまちづくりを実現する。また、被災により中断していた事前復興まちづくり計画策定について再開する。														
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）		932	A	932	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / （A＋B＋C＋D）		0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H30当初	R2末	R4末
1	豪雨災害からの復興を目指し、地区住民の参画による合意形成を図りながら、復興まちづくり計画を策定するとともに公表を行う。			
	復興まちづくり計画の公表率 （旧町単位：5地区）／（旧町単位：5地区）	0%	100%	100%
2	復興まちづくり計画ダイジェスト版を全戸に配布する。			
	市民への周知率 （ダイジェスト版の配布数）／（全世帯）	0%	100%	100%
3	法正運動公園地区、平岩・太郎原地区、二及地区、石久保地区における避難時間の短縮を図る。			
	避難路利用率 （利用戸数）／（総戸数596戸）	0%	100%	100%
4	野村中心地区における指定緊急避難場所を追加し、住民の安全確保を図る。			
	野村中心地区の指定緊急避難整備箇所利用人数 （利用人数）／（総人数422人）	0%	0%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
市街地整備事業	A13-001	都市防災	一般	西予市	直接	西予市	-	-	都市防災総合推進事業（被災地における復興まちづくり総合支援事業）	復興まちづくり計画策定及び調査等、避難路（5路線）、緑地（一時避難所）	西予市	■	■	■	■	■	931		-
	A13-002	都市防災	一般	西予市	直接	西予市	-	-	都市防災総合推進事業（事前復興まちづくり計画策定支援）	事前復興まちづくり計画策定支援	西予市					■	1		-
											小計						932		
											合計						932		

事後評価	
○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
庁舎内検討委員会にて報告を行う	令和7年3月
	公表の方法
	市ホームページ
○事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	復興まちづくり計画の公表及び周知により、市民の防災に対する関心が高まった。 野村地区中心部の指定緊急避難場所を整備することで、住民の安全を確保できた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	野村地区中心部の指定緊急避難場所が公園として整備されたことで、多世代の住民が集まりコミュニケーションをとることができており、地域の団結が強まった。
○特記事項（今後の方針等）	
目標に達しなかった避難路整備については、引き続き第2期計画にて実施する。	

○ 目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	復興まちづくり計画の作成及び旧5町への説明		
	最 終 目標値	100%	
	最 終 実績値	100%	
2	復興まちづくり計画ダイジェスト版の配布		
	最 終 目標値	100%	
	最 終 実績値	100%	
3	整備済み避難路沿線住民数		
	最 終 目標値	100%	用地取得及び県と実施している橋梁架け替え工事に不測の日数を要したため
	最 終 実績値	31%	
4	指定緊急避難場所利用人数		
	最 終 目標値	100%	
	最 終 実績値	100%	