

ESCO事業による公共施設のLED化

	施設名称	改修時期	状況	対象
1	俵津地域づくり活動センター	2/11 ~ 2/18	完了	全体
2	狩江地域づくり活動センター	2/6 ~ 2/7	完了	全体
3	高山・宮野浦地域づくり活動センター	1/29 ~ 2/10	完了	全体
4	多田地域づくり活動センター	9/14 ~ 9/15	予定	全体
5	石城地域づくり活動センター	10/1 ~ 10/2	予定	全体
6	田之筋地域づくり活動センター	9/24 ~ 9/25	予定	全体
7	下宇和地域づくり活動センター	8/25 ~ 8/26	予定	全体
8	明間地域づくり活動センター	10/8 ~ 10/8	予定	全体
9	中川地域づくり活動センター	1/13 ~ 1/15	完了	全体
10	溪筋地域づくり活動センター	1/19 ~ 1/21	完了	全体
11	中筋地域づくり活動センター	1/22 ~ 1/25	完了	全体
12	横林地域づくり活動センター	9/5 ~ 9/5	予定	全体
13	野村地域づくり活動センター	10/3 ~ 10/5	予定	全体
14	惣川地域づくり活動センター	8/27 ~ 8/28	予定	全体
15	高川地域づくり活動センター	9/16 ~ 9/17	予定	全体
16	遊子川地域づくり活動センター	8/29 ~ 8/30	予定	全体
17	魚成地域づくり活動センター	9/3 ~ 9/4	予定	全体
18	蔵貴地域づくり活動センター	1/27 ~ 1/28	完了	全体
19	西予市宇和ふれあいセンター	9/1 ~ 9/2	予定	全体
20	西予市俵津文楽会館	2/19 ~ 2/21	完了	全体
21	西予市城川歴史民俗資料館・郷土文化保存伝習施設	9/28 ~ 9/29	予定	全体
22	西予市朝立会館	2/26 ~ 2/27	完了	全体
23	考古センター	1/16 ~ 1/17	完了	全体
24	西予市宇和運動公園	1/6 ~ 1/13	完了	体育館/テニスコート/管理棟
25	西予市城川総合運動公園	10/12 ~ 10/13	予定	体育館
26	西予市乙亥会館	10/9 ~ 10/11	予定	2階/外トイレ
27	西予市野村大和田地区体育館	10/14 ~ 10/15	予定	全体
28	西予市野村運動公園	4/1 ~ 4/3	予定	テニスコート
29	西予市三瓶体育館	3/2 ~ 3/10	完了	全体
30	西予市竜沢寺緑地公園	4/3 ~ 4/3	予定	トイレ
31	西予市野村シルク博物館・織物館	9/7 ~ 9/11	予定	全体
32	西予市野村絹素材研究所	9/18 ~ 9/18	予定	全体
33	西予市立明浜小学校	8/20 ~ 8/23	予定	校舎
34	西予市立宇和中学校	8/18 ~ 8/20	予定	体育館(一部)
35	西予市立城川小学校	8/25 ~ 8/31	予定	校舎/体育館
36	西予市立三瓶小学校	8/1 ~ 8/8	予定	校舎
37	西予市立野村小学校	7/24 ~ 7/30	予定	校舎/体育館

	施設名称	改修時期	状況	対象
38	西予市認定こども園しろかわ保育所	9/26 ~ 9/27	予定	全体
39	トトロクラブ	10/15 ~ 10/16	予定	全体
40	西予市宇和児童館	10/15 ~ 10/16	予定	全体
41	西予市三瓶老人憩の家	2/23 ~ 2/25	予定	全体
42	西予市衛生センター	3/24 ~ 3/29	完了	全体
43	西予市役所	7/1 ~ 7/21	予定	庁舎/保健センター
44	三瓶支所	3/12 ~ 3/22	完了	全体

完了 14  
予定 30  
進捗率 32%